

PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII PE FAZE DETERMINANTE
SPECIALITATEA: INSTALAȚII CURENȚI SLABI

Conf OGR nr. 2/94 și Legii 10/95 (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor de instalații sunt următoarele:

Nr. crt.	Faza de lucrări de urmărit	Metoda de verificare	Participanți	Documente	Precizări
1	Verificarea agrementelor tehnice și a buletinelor de calitate a materialelor și echipamentelor puse în operă	Constatări la vedere	E, B	P.V.R.C	
2	Verificarea preliminară a continuității conductoarelor electrice înainte și după montaj	Constatări la vedere	E, B	P.V.R.C	
3	Verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in peretii de gips-carton si aparent	Constatări la vedere	B, E, P	P.V.R.C	
4	Verificarea conexiunii conductoarelor, a culorilor de indentificare a acestora	Constatări la vedere	B, E	P.V.R.C	
5	Verificarea instalării barierelor contra focului sau a altor elemente care trebuie să împiedice propagarea focului	Constatări la vedere	E, B	P.V.L.A	
6	Verificarea realizării instalațiilor conf. planurilor înainte recepției preliminare , verificarea traseelor circuitelor , distanta fata de alte instalatii, distanta intre punctele de fixare	Constatări la vedere	E, B	P.V.L.A.	
7	Verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in peretii de gips-carton si aparent	Constatări la vedere	E, B	P.V.L.A.	

LEGENDA: P – proiectant instalații
E – executant
B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului)

P.V.L.A.-proces verbal lucrări ascunse
P.V.R.C-proces verbal recepție calitativă

NOTĂ: 1. Prin fază determinantă se înțelege stadiul fizic la care lucrarea odată ajunsă nu se mai poate continua fără încheierea documentelor înscrise în col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participanții la verificarea lucrărilor cu minim 10 zile înainte de termenul propus.

3. La recepția finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCȚIEI.

4. Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calității al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării și al beneficiarului prin dirigințele de șantier. Rezultatele acestui program, se concretizează în P.V. de lucrări ascunse, evidența certificatelor de calitate și toate documentele de șantier prevăzute de legislația în vigoare.

5.Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.

6.Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înaintea datei la care urmează a se face verificarea.

7.Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât și pentru toate celelalte lucrări de execuție, analiza permanentă a calității revine beneficiarului.

8.Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control și verificare prevăzute de legislația în vigoare.

9.La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcției.

BENEFICIAR

EXECUTANT

**PROIECTANT DE
SPECIALITATE**